Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА бр. 6
11000 БЕОГРАД

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-8150-21

Суботица, 21.05.2021

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 26.04.2021. године, поднетог у име "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: железничка станица (тачка 1.3), класе 212102, НАУМОВИЋЕВО, парцела број 962, К.О. Биково.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 20 **kV**

Максимална снага: 150 **kW**

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: Обавеза Странке је да у грађевинском објекту ЗТС-"ЖТО" Наумовићево остави простор за уградњу 20 kV расклопног постројења (једна водна ћелија, једна мерна ћелија и једна трафо ћелија). Новоуграђени СН блок је саставни део прикључка који ће након изградње постати део дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТН-Ц-С" систем (Ud≤ 50V).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод кабловског вода у трафо ћелију
Место везивања прикључка на систем: Постојећи гвоздено-решеткасти стуб (ГРС) у Наумовићеву
Опис прикључка до мерног места:
- Прикључног 20 kV кабловског вода, са каблом типа XHE 49A 3x(1x150мм^2), од постојећег ГРС-а до нове 20 kV водне ћелије у постојећој ЗТС-"ЖТО" Наумовићево.
- Новог СН блока у постојећој ЗТС-"ЖТО" Наумовићево, у конфигурацији 1В+1М+1Т (једна 20 **kV** водна ћелија, једна 20 **kV** мерна ћелија и једна 20 **kV** трафо ћелија).

Опис мерног места: Мерење утрошене ел. енергије и регистровање снаге извести индиректно, на 20 kV страни - ТРОСИСТЕМСКО, са комплетном средњенапонском мерном групом са ГПРС/ГСМ модемом, смештеном у орману мерног места на унутрашњем зиду у постојећој ЗТС-"ЖТО" Наумовићево.

Мерни уређај:

- Трофазно тросистемско бројило - мултифункционално, називног напона 3x100/√3 V и називне струје 5А.
- Три напонска мерна трансформатора (НМТ), напона 20/√3/0,1/√3 kV, класе тачности 0,5.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ), преносног односа 2x10/5 А/А везано на 10/5 А/А, класе тачности 0,5.

За мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,5 S, односно индекса класе С и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 3.

За мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,2 S и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 2

Бројила електричне енергије морају поседовати могућност двосмерне комуникације.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 150 (**kW**) мора да буде 2x10/5 везано на 10/5 А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** најмање класе 0,2

Напонски мерни трансформатори су преносног односа **20/√3/0.1/√3 kV/kV.**

Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи мора да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** најмање класе 0,2.

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерна ћелија.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна ($S_к''$) снага трополног кратког споја на сабирницама 20 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** износи 500 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s. Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 **kV** напона је ограничена на вредност 300 А.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 20 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 **kV** извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

На месту предаје електричне енергије признаје се претходно одобрена снага 28 **kW**

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	2.255.690,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	240.093,56	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	2.495.783,56	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 90 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се, након исходовања грађевинске дозволе, може директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања уговора о исходовању инвестиционо-техничке документације.

Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или дозвола за пробни рад;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:
- Спецификација и предмер трошкова.

НАПОМЕНА:
- Пре активирања новог начина мерења потребно је демонтирати постојећу НН мерну групу (број бројила 00174552, ЕД број 25464443) из постојећег ормана мерног места.
- Реализацијом ових услова за пројектовање и прикључење ставља се ван снаге решење бр. 220-339/79.

Директор огранка

М.П.

Роберт Балко Мачаи, мастер економиста

Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-123694-22

Датум: 20.04.2022. године

„Инфраструктура железнице Србије" а.д.
1|2022-1|647
09.06.2022 год.
БЕОГРАД, Немањина број 6

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: железничка станица, НАУМОВИЋЕВО, (тачка 1.3) (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-8150-21 од 21.05.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа XHE 49A 3x(1x150мм^2), од постојећег ГРС-а до нове 20 **kV** водне ћелије у постојећој ЗТС-"ЖТО" Наумовићево.

- Новог СН блока у постојећој ЗТС-"ЖТО" Наумовићево, у конфигурацији 1В+1М+1Т (једна 20 **kV** водна ћелија, једна 20 **kV** мерна ћелија и једна 20 **kV** трафо ћелија).

- Трофазног тросистемског бројила - мултифункционално, назívног напона 3x100/√3 **V** и назívне струје 5А.

- Три напонска мерна трансформатора (НМТ), напона 20/√3/0,1/√3 **kV**, класе тачности 0,5.

- Три струјна мерна трансформатора (СМТ), преносног односа 2x10/5 А/А везано на 10/5 А/А, класе тачности 0,5.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:
- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комплетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

б) **Изградња прикључка** обухвата:
- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП , решењем о одобрењу за извођење радова, пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,
- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед (по потреби),
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 159.582,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	159.582,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	240.093,56
3.	Порез на додату вредност	79.935,11
	УКУПНО:	479.610,67

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:
   - на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,
- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,

и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,

ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП.

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:
- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:
- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Странка
„Инфраструктра железнице Србије“ а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА	**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.** **ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**
ИНВЕСТИТОР	**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ** Немањина 6. 11000 Београд
ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
	ДЕО ОБЈЕКТА: ***Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево и TS 20/0,4 kV,250 kVA у саставу објекта на км 166+479 К.П. 962 Општина Суботица КО Биково***
ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	**ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.** Београд, Кнегиње Зорке 70 **БЕОГРАДЧВОР д.о.о.** Стјепана Филиповића 45 **KBV DATACOM д.о.о.** Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
4.4.2024.г.

Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.05.03 20:57:52 +02'00'

САДРЖАЈ

А. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ
Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА	**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.** **ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**
ИНВЕСТИТОР	**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ** Немањина 6. 11000 Београд
ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
	ДЕО ОБЈЕКТА: ***Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево и TS 20/0,4 kV,250 kVA у саставу објекта на км 166+479 К.П. 962 Општина Суботица КО Биково***
ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	**ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.** Београд, Кнегиње Зорке 70 **БЕОГРАДЧВОР д.о.о.** Стјепана Филиповића 45 **KBV DATACOM д.о.о.** Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
4.4.2024.г.

Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-16059557101 10, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.05.03 20:59:02 +02'00'

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуга-Технички преглед накнадно изведених радова у железничкој станици Нови Београд, фаза 1
- Одлука о образовању комисије

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегелда
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- **Закључак**

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***Извод из регистрације привредног субјекта***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

- ***Решење о испуњености услова Министарства***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

- ***Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***ОДЛУКА о образовању комисије***

На основу Члана 155. Став 1. *Закона о планирању и изградњи*("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. *Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, саджини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта* ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. *Уговора* бр. JV-NS-CON-HT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII ОД 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.	Биљана Крстић Дипл. инж. арх. Лиценца ИКС 317 B843 05
Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-мостови.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05
Члан комисије за контролу изведених радова хидротехничких инсталација и на хидротехничким објектима	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 314 H571 09 / 414 D793 09
Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.	Јелена Весић Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14
Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација	Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03 / 430 330903

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценеце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чалнови комисје имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послаова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити чалан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окнчања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

12.12.2023.г.

ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.

Директор
Директор

УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УГОВОР	КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера 1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача Закључен између: 1. Владе републике Србије. 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и 3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563
Наручилац	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Мирољуб Јевтић вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin) Лију Ћитао (Liu Qitao)
АНЕКС 1	КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера 1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача Закључен између: 1. Владе републике Србије. 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563
Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера
1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача
Закључен између:

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

АНЕКС 2

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера
1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача
Закључен између:

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привередне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

АНЕКС 3

Инвеститор	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуоћијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	264 дана
Вредност уговорених радова укупно	1.197.459.454,50 USD
Вредност реализованих радова на објекту	131.244,00 RSD

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

АРХИТЕКТУРА

Предмет техничког прегледа је реконструкција и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Наумовићево.

Објекат СС и ТК се налази поред станичне зграде у железничкој станици Наумовићево, на стационажи 166+479,

објекат је приземан, нето површине 281,27 m2. Реконструкцијом и доградњом објекта за СС и ТК добијене су потребне технолошке целине: за смештај постројења трансформаторске станице, смештај ТК АКУ батерија и

уређаја, смештај СС АКУ батерија и уређаја, део за смештај електроенергетских инсталација, као и просторије намењене отправнику возова.

ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације у СС и ТК зградама са отправником возова у железничкој станици Наумовићево, ради пуштања објекта у пробни рад.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је зграда, у којој је планарана уградња сигнално - сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) опреме, као и место за отправника возова, у службеном месту Наумовићево.

На предметној локацији Наумовићево започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

У Наумовићеву су изведени радови на уградњи инсталација (ребраста црева и каблови).

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **АРИХТЕКТУРА**

ПЗИ	1/11.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Наумовићево
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-1/11.2, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Ивана Красојевић дипл.инж.арх
Лична лиценца бр.	300 0807 03

- **КОНСТРУКЦИЈА**

ПЗИ	2/9.11.1- Пројекат конструкције доградње и реконструкције зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Наумовићево
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-2/9.11.2 - ПЗИ, Београд, Децмбар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ
Лична лиценца бр.	311 Р386 17

- **ЕНЕРГЕТИКА**

ПЗИ	4/1.3.11 Управљање растављачима са моторним погоном у станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/1.3.11
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.1.37 ТС1 25/0,23kV; 100kVA у станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.37
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.1.38 ТС2 25/0,23kV; 100kVA у станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	2021-001-ЕЕ-4/2.1.36
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.38
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.1.39 ТС3 25/0,23kV; 100kVA у станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.2.10
Одговорни пројектант	2021-001-ЕЕ-4/2.1.39
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.2.11 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4kV; 250kVA у железничкој станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.2.11
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.3.21 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29

Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10
ПЗИ	4/2.3.29 Пројекат електроенергетских инсталација Типска зграда за смештај ТК опреме
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10
ПЗИ	4/2.4.11 Пројекат спољних електроенергетских инсталација у железничкој станици Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.4.11
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

- **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА**

ПЗИ	5/5 Пројекат оптичких каблова и преносних система за некритичне сервисе
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/5
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16
ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.12 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локација Наумовићево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.12
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16
ПЗИ	5/7.12 Пројекат инфомрационо-комуникационих система – Локација Наумовићево
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд

Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.12
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16
ПЗИ	5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16
ПЗИ	5/8.4 Пројекат радио система – део 3
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.4
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 О626 16

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 000283371 2023 I481 005 001 000 001 ROP-MSGI-27315-WA-36/2023 Датум: 16.11.2023. године
Књига инспекције	Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Обавештење грађевинског инспектора бр.: 001424057 2024 14810 009 012 000 001 od 19.04.2024..
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птивреде и заштите животне средине Републике Србије
Прикључци на јавну инфраструктру	Није било прикључака на јавну инфраструктуру
Кишна канализација	Није предвиђено
Кишна и фекална канализација	Прикључак на септичку јаму
Водовод	Прикључак на постојећи водомерни шахт
Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен

Геодетски елаборат подземних инсталација	Није приложен
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007 China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 0495 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр. издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002 CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр. издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр. издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр. издато од:	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г. Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Дејан Дарабош дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	310 L522 12
Решење бр. издато од:	PBU-26/23 od 06.02.2023. „Пројект Биро Утибер“ доо, Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.

сигнализационих инсталација	
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

- **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Свеска 1 од 21.09.2023. до 01.12.2023.године, од стране 1 до 39 стране

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 31.03.2023. до 31.08.2023. године, бр. страна 4

Свеска 2 : датум од 05.04.2023. до 31.08.2023. године, бр. страна 4

Свеска 3 : датум од 02.12.2022. до 31.08.2023. године, бр. страна 5

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	**У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	**У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу	**Није достављена**
Грађевински дневници	**У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом	**Није достављена**

АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

Архитектура и конструкција

Број	ОПИС
	Бетон
1.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине МБ 30/3 бр. РРВ – 4/036/20 од 19.06.2020. који је издао Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
2.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-143/23 од 13.02.2023. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Sertifikat je izdao INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
3.	Извештај о испитивању бр. VHM-1578/22 од 21.11.2022.године, воде за справљање и негу бетона из бунара са фабрике бетона Карин Комерц МД Врбас. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
3.	Сертификат о усаглашености бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 – Frakcionisani prirodni agregat koji se upotrebljava sa spravljanje betona. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд 09.05.2023. године.
5.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/20-ZGP-IMS-095/23 од 31.03.2023. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4077 произведен од стране SIKA Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
6.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-055-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 31.10.2023. године.
7.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине МБ 20 са еф пепелом, бр. LB/PPB – 2/036/22 од 28.01.2022. који је издао Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
8.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-143/23 од 15.05.2023. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Sertifikat je izdao INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
9.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 од 09.05.2023. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4077 произведен од стране SIKA Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
10.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-056-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 31.10.2023. године.
11.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 – Frakcionisani prirodni agregat koji se upotrebljava sa spravljanje betona. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд 09.05.2023. године.
12.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-057-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 31.10.2023. године.
	Арматура
13.	Атест за производ арматурна мрежа Q-188, бр.5135 од 12.06.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
14.	Атест за производ арматурна мрежа Q-257, бр.5129 од 23.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
15.	Атест за производ арматурна мрежа Q-335, бр.5127 од 18.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
16.	Уверење о прегледу бр. 466/2023 од 09.03.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø8мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.

17.	Уверење о прегледу бр. 484/2023 од 13.03.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø10мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
18.	Уверење о прегледу бр. 495/2023 од 14.03.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø12мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
19.	Уверење о прегледу бр. 336/2023 од 20.02.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø14мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
20.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-058-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 31.10.2023. године.
	Репаратурни малтер
21.	Извештај о испитивању бр. VHM-1805/21 од 17.01.2022.године, Водоодбојног завршног малтера за поправке и израду холкера произвођача *Koster Waterproofing Systems*. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
22.	Извештај о испитивању бр. UIV 058/23 од 29.03.2023.године, dvokomponentnog bitumrn/gums hidroizolacionog zaptivača *DEUXAN 2C* произвођача *Koster Bauchemie AG, Nemačka*. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
23.	Технички лист KÖSTER Deuxan 2C– 2-компонентни битумен / гума заптивач за заптивање испод нивоа земље вода без и под притиском, као и за премошћавање пукотина. Технички лист број W 252 032 од 07.01.2020. године издат од произвођача KÖSTER Waterproofing Systems.
24.	Технички лист KÖSTER Reparaturni malter-водоодбојни, завршни малтер за поправке и израду холкера. Технички лист број W 530 025 од 22.10.2019. године издат од произвођача KÖSTER Waterproofing Systems.
25.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-059–A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 07.11.2023. године.
26.	Извештај о испитивању бр. KIA-0285/21-PM од 11.10.2021.године, Мешавине природног каменог агрегата (речни шљунак) као сировина за производњу сепарисаног агрегата за бетон, Карин Комерц МД доо Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
27.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-062-B одобрен од стране Стручног Надзора са коментаром.
28.	Извештај о испитивању бр. G-0062/23 од 28.03.2023. године – Лабораторијска геомеханичка испитивања песка из реке дунав. Карин Комерц МД доо Ветерник. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
29.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-063-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора.
	Хидраулично везиво
30.	Извештај бр. VHM 114/21 о испитивању Хидрауличног везива MULTIBAT MC-12.5, произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 29.03.2021. године.
31.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-064-B одобрен од стране Стручног Надзора уз корекцију.
	Екструдирани полистирен
32.	Извештај бр. 5.4-97-1-47/20 о испитивању квалитета екструдираног полистирена називне дебљине 20мм, 40мм, 60мм, 80мм и 120мм, произвођача TEMAX BH do Orašje. Извештај издао GIT – Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale doo Tuzla 03.12.2020. године.
33.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-065-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора.

	Молерско фарбарски радови
34.	Извештај о испитивању кречне масе за глетовање Глетолин, број VHM-584/16 од 01.07.2016.године, издат од Лабораторије за везива, хемију и малтере - Институт ИМС а.д. Београд
35.	Изјава о својствима за грађевински производ ГЛЕТОЛИН, број 305/2011 од 20.03.2014. године издато од Максима д.о.о Лучани.
36.	Технички лист производа ГЛЕТОЛИН маса за изравнавање зидних површина у енетеријерима, број GL 4-58/21 издат од Максима д.о.о Лучани 17.06.2021. године
37.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-066-B одобрен од стране Стручног Надзора уз корекцију.
	Машински малтер
38.	Извештај о испитивању бр. VHM-591/16 од 04.07.2016.године Цементног машинског малтера MAXIMAL C proizvođača Maxima doo Lučani. Извештај издат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
39.	Технички лист производа MAXIMAL C cementni osnovni malter, број MXC 6-03/22 издат од Максима д.о.о Лучани 11.01.2022. године.
40.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-068-B одобрен од стране Стручног Надзора уз корекцију.
	Опека
41.	Сертификат о усаглашености фабричке контроле производње бр. I 030/20-ZGP-IMS-207/22 – Element za zidanje od gline – Puna opeka, dimenzija 250x120x60mm. Сертификат издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 10.08.2022. године.
42.	Извештај бр. GAK 464/22-P о испитивању пуне опеке димензије 250x120x60mm. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 28.07.2022. године.
43.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-070-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора.
	Камена вуна
44.	Извештај бр. GFT 5427/17-TOL-6 о испитивању коефицијента топлотне проводљивости топлотноизолационог материјала минералне (камене) вуне у плочама тип: NaturBoard FIT. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 31.03.2017. године.
45.	Технички лист NaturBoard FIT – Knauf Insulation d.o.o. Beograd, avgust 2023.
46.	Извештај бр. GFT 6237/19-NGR о испитивању негоривости узорка топлотноизолационог материјала минералне (камене) вуне у плочама тип: NaturBoard FIT. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 02.04.2019. године.
47.	Захтев за одобрење материјала брNSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-072-B одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора уз корекције.
	Керамичке плочице
48.	Извештај br. И 030/20-ZGP-23/GAK0054PL о испитивању керамичких плочица Mantova FT 30x60cm. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 24.03.2023. године.
49.	Извештај br. GAK 061/23-PLd о испитивању керамичких плочица Mantova FT 60x60cm, Prilog G. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 24.03.2023.
50.	Извештај br. GAK-54/19-PLd о испитивању подних облога, одређивање степена клизавости, керамичких глазираних плочица Mantova FT 60x60cm. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 04.02.2019. године.
51.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-073-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора.
	Подна облога - Tarkett

52.	Declaration of Performence No 2701-0025-DoP-2015-03 – Floor covering for indoor use SPARK издата од стране произвођача Tarkett 20.03.2015. године.
53.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-074-B, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора уз корекције.
	Гитер блок
54.	Извештај о испитивању бр. GAK-652/22-P од 18.10.2022.године, Гитер блока 25 Стандард произвођача Универзум д.о.о.Аранђеловац, Огранак производни погон Инђија. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
55.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-060-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 31.10.2023. године.
	Испитивање бетона
56.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4675B/23 од 01.12.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних трака. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
57.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4674B/23 од 01.12.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
58.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4894B/23 од 29.12.2023. бетонске коцке – Бетонирање АБ пливајуће плоче. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
59.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0158B/24 од 28.02.2024. бетонске коцке – Бетонирање међуспратне конструкције. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
60.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0159B/24 од 28.02.2024. бетонске коцке – Бетонирање хоризонталних серклажа. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
	Извештаји о геомеханичком испитивању
61.	Извештај о испитивању бр. 6787/23 од 31.10.2023. геомеханичко испитивање тла испод АБ плоче. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
62.	Извештај о испитивању бр. 6788/23 од 31.10.2023. геомеханичко испитивање тампон слоја шљунка испод АБ плоче. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
	Извештаји о геодетском пријему
63.	Записник о геодетском пријему бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-RIA-g007- Железничка станица Наумовићево – зграда за СС и ТК од 21.10.2023. Записник није оверен од стране Геодетског Надзора.
64.	Записник о геодетском пријему бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-RIA-g012 - Железничка станица Наумовићево – зграда за СС и ТК од 27.10.2023. Записник није оверен од стране Геодетског Надзора.
65.	Записник о геодетском пријему бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-RIA-g024 - Железничка станица Наумовићево – зграда за СС и ТК од 04.12.2023. Записник није оверен од стране Геодетског Надзора.
66.	Записник о геодетском пријему бр. NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-RIA-g032 - Железничка станица Наумовићево – зграда за СС и ТК од 24.01.2024. Записник није оверен од стране Геодетског Надзора.

Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-J-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 14.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за заштитни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развод д.о.о, од 16.08.2019.

Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина
2.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INC0123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
3.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр.P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
4.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр.P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
5.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр.1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
6.	Потврда о усаглашености за RJ45 Модул, модел KEJ-CEA-S-10G,KELine Screened Category 6A, произвођача KRUGEL EXIM, од 10.11.2020. године, KRUGEL EXIM
7.	Datasheet за Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
8.	ISO 9001:2015 Сертификат KRUGEL EXIM бр. QMS-925/22, од 25.11.2022. године, ACB s.r.o.
9.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
10.	Datasheet за 6A S/FTP EuroClass Dca кабл, Левитон
11.	Изјава о усклађености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
12.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогене обујмице, тип HFCL, од 13.07.2017. године, DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
14.	Datasheet за HFCL DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
15.	Сертификат за обујмице OBO Bettermann, бр. 40037802 од 25.06.2013. године, VDE Testing and Certification Institute.
16.	Потврда о усаглашености за PNK регале, модел PNK50... PNK800, RNK50...RNK800, MNK50...MNK600, PNK50E90...PNK600E90, произвођача Пеком инжењеринг Краљево
17.	Datasheet за носаче каблова Пеком, Краљево

18.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
19.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
20.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл CT.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
21.	Потврда о усаглашености за patch cord (kabl), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
22.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
23.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
24.	EU сертификат о испитивању Base Band Unit са GUE пријемником, бр. 0002371, од 18.07.2017. године, Intertek Testing & Certification.
25.	Декларација о усаглашености за Base Band unit/HUAWEI, модел BBU3910/V100, бр. CE-03159960, од 14.07.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
26.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
27.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
28.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
29.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
30.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
31.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10029647-1, од 14.10.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
32.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10065101, од 18.02.2022. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
33.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-07621013-1 од 27.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.

ЛОКАЦИЈА

Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево и TS 20/0,4 kV,250 kVA у саставу објекта на км 166+479 К.П. 962 Општина Суботица КО Биково

УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.
Београд, Кнегиње Зорке 70

Решење МГСИ 351-02-01946/2020-07 од 3.3.2022.г.

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	БЕОГРАДЧВОР д.о.о. Београд, Стјепана Филиповића 45
Решење МГСИ	351-02-00545/2021-09 од 18.03.2021.г.
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	KBV DATACOM д.о.о. Нови Београд, Владимира Поповића 6
Решење МГСИ	351-02-03481/2019-07 од 16.12.2019.г.
Председник комисије	Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	415 6279 04; 410 5735 04
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Биљана Крстић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	317 B843 05 411 8921 05
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	314 X571 09 / 414 Д793 09
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Јелена Весић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 Ф653 07 / 351 H61414 / 450E793 10
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 P847 18
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Александар Јевтић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 0692 03, 430 3309 03
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007 China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 0495 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња грађевиснских објеката (конструкција)	Дејан Дарабош дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	310 L522 12
Решење бр. издато од:	PBU-26/23 od 06.02.2023. „Пројект Биро Утибер“ доо, Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр. издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002 CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године

издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова-изградња машинских и термотехничких иинсталација	Милан Огризовић Дипл. инж. маш.
Лична лиценца бр.	430 A756 06
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Иван Бабић, дипл.инж.građ.
Лична лиценца бр.	341 И152 22
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевиснских објеката (конструкција)	Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	410 J272 15
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. БЕОГРАДЧВОР д.о.о. KBV DATACOM д.о.о.
Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Јелена Весић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Александар Јевтић Дипл. инж. ел.
ИНВЕСТИТОР	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
Представник	Љиљана Михајловић
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова и координатор тима	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Представник	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Представник	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Представник	Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.
Представник	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Представник	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Представник	Милан Огризовић
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Руководилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Представник	Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
Представник	Дејан Тодоровић Дипл.инж.грађ.
Представник	Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.
Представник	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Представник	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Представник	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа	25.3.2024.год.
Завршетак техничког прегледа	4.4.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да је за изведене радове који су предмет техничког прегледа извођач поднео изјаву о завршетку темеља, и да је надлежна грађевинска инспекција обавестила надлежни орган да су изграђени у складу са грађевинском дозволом

- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о кавлитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОАЛНОСТ ОБЈЕКТА

АРХИТЕКТУРА

- Атести/Сертификати за Архитектонске радове нису комплетни.
- Није достављена изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
- Грађевински дневници нису закључени
- Листа атеста и серификата је непотпуна.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

- Недостаје грађевински дневник
- Недостаје геодетски елаборат за упис у катастар подземних инсталација
- Недостају записници о испитивању водоводне и канализационе мреже
- Недостају атести о уграђеном материјалу и опреми

Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.
Потребно је недостатке отклонити.
Примедба је неусловна.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
4.4.2024.г.

Председник комисије		Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис	Електронски потпис
		МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-1605955710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.05.03 20:59:44 +02'00'
Број:	46/III	
Место и датум	Београд	

1.	АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ	
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
2.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ	
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
6.	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ	
Вршилац техничког прегледа:	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 314 H571 09
Лични печат	Потпис	
7.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА	
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	

8.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ	
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	

9.	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
Вршилац техничког прегледа:	Александар Јевтић Дипл. инж. маш.	Лиценца ИКС 330 0692 03
Лични печат	Потпис	

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево и TS 20/0,4 kV,250 kVA у саставу објекта на км 166+479 К.П. 962 Општина Суботица КО Биково
Почетак вршења техничког прегледа:	25.3.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	5.4.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево и TS 20/0,4 kV,250 kVA у саставу објекта на км 166+479 К.П. 962 Општина Суботица КО Биково

ПОТВРЂУЈЕ

1)да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2)да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
Број:	51/IV
Место и датум	Београд, 4.4.2024.г.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милутин П. Савовић
дипл. грађ. инж.
415 6279 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.05.03 21:00:15 +02'00'

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 314 H571 09
Лични печат	Потпис	
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	

8.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ	
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	

9.	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
Вршилац техничког прегледа:	Александар Јевтић Дипл. инж. маш.	Лиценца ИКС 330 0692 03
Лични печат	Потпис	

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

Број: 2541200-D.07.09.-320334-24
Датум: 15.07.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-320334-24 од 09.07.2024. који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 84/2023), чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-320334-24 од 09.07.2024 који је поднела Странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта : Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево, Наумовићево, к.п. бр. 962 КО Биково, на основу издатих Услова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-8150-21, од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за пикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-179496-22 од 26.05.2022. године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 12.07.2025. године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-320334-24 од 09.07.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-8150-21, од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за пикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-179496-22 од 26.05.2022. године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је да је Странка доставила Овлашћење за спровођење свих активности у вези са израдом техничке документације и прибављања сагласности неопходних за прибављање Локацијских услова, Решења о одобрењу за извођење радова, прикључење објеката и др. бр. 1/1023-1404 од 01.08.2023. год, као и извештај о извршеном техничком прегледу објекта од 04.04.2024.год. за објекат: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево и трансформаторска станица ТС 20/0,4 kV у саставу објекта на км 166+479, к.п. бр. 962 К.О. Биково за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 12.07.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињеница и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 140. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одорење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебноим законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица

Доставити:
- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. трж. и смањ. губ.;
- Писарници;

Директор огранка

(М.П.)

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

(М.П.)